

Inspectierapport



007 Brandweerkazerne Giethoorn

Bartus Warnersweg 1

april 05, 2024

Jeroen Veldhuizen

Object

<i>Code</i>	007
<i>Naam</i>	Brandweerkazerne Giethoorn
<i>Adres</i>	Bartus Warnersweg 1 8355 CZ Giethoorn
<i>Bouwjaar</i>	1986
<i>Bruto oppervlak</i>	446.000 m²



Project

<i>Code</i>	2024
<i>Omschrijving</i>	Inspecties 2024

Inspectie

<i>Code</i>	2024.007
<i>Omschrijving</i>	Brandweerkazerne Giethoorn
<i>Inspecteur</i>	Jeroen Veldhuizen
<i>Inspectiedatum</i>	april 05, 2024

Conditieoverzicht

Code	Inspectie-element	Hoeveelheid	Conditie
Dak			
007-d001-3722.110.00-001	Dakraam hout	4.00 STK	2
007-d001-4712.181.00-001	Hellende dakafwerking profielplaat staal	440.00 m2	2
Gebouw algemeen			
007-a000-0000.250.10-001	Gebouw 100-1000 m2 BVO	446.00 BVO	2
Gevel			
007-b001-2411.110.00-001	Rechte steektrap hout/werkplaats	1.00 STK	1
007-b001-2412.110.00-001	Niet rechte steektrap hout/hal / kantine	1.00 STK	1
007-b001-2412.110.00-002	Niet rechte steektrap hout/werkplaats / kantine	1.00 STK	2
007-b001-4522.110.00-001	Plafondbekleding hout	45.00 m2	2
007-b001-4522.170.00-001	Plafondbekleding gipsplaten	25.00 m2	2
007-g101-2101.110.00-001	Massief metselwerk	199.00 m2	2
007-g101-2116.100.51-001	Boeiboord/windveer <300mm schilderwerk dekkend	52.00 M1	3
007-g101-2116.110.00-001	Boeiboord hout	52.00 M1	2
007-g101-2116.110.00-002	Boeiboord hout/goot	72.00 M1	2
007-g101-2706.100.51-001	Gootconstructie <300mm schilderwerk dekkend	72.00 M1	3
007-g101-3130.100.00-001	Buitendeur	2.00 STK	3
007-g101-3130.100.40-001	Buitendeur schilderwerk	2.00 STK	2
007-g101-3132.210.00-001	Overheaddeur (rol/sectional) handbediend	3.00 STK	2
007-g101-3132.210.00-002	Overheaddeur (rol/sectional) handbediend/uitgang boot	1.00 STK	2
007-g101-3141.100.40-001	Kozijnwerk schilderwerk buiten	17.00 m2	3
007-g101-3141.100.70-001	Raam/deur hang-/sluitwerk algemeen	446.00 BVO	2
007-g101-3141.110.00-001	Kozijnwerk hout	17.00 m2	3
007-g101-3141.241.00-001	Waterslagen aluminium gemoffeld	8.00 M1	3
007-g101-4110.210.00-001	Gevelafdichting kitvoeg	22.00 M1	3
007-g101-4111.120.00-001	Gevelafwerklaag voegwerk	199.00 m2	3
007-g101-5212.320.00-001	Goot zink	72.00 M1	2
007-g101-5212.620.00-001	HWA staal	26.00 M1	2
Installatie			
007-b001-7410.210.10-001	1 groeps toilet/incl douche	1.00 STK	1
007-b001-7410.210.30-001	3 groeps toilet	1.00 STK	1
007-b001-7411.200.00-001	Doucheruimte	1.00 STK	1
007-b001-7411.800.00-001	Wastrogcombinatie algemeen	1.00 STK	2
007-i000-5121.142.00-001	Atmosferische gasketel wand HR 25-50kW	1.00 STK	1
007-i000-5320.310.00-001	Centrale mengkraan	1.00 STK	3
007-i000-5321.201.50-001	Close-in boiler	1.00 STK	2
007-i000-5322.100.00-001	Voorraadboiler indirect verwarmd/80 liter	1.00 STK	1
007-i000-5512.112.00-001	Split systeem enkelvoudig 3-6kW	1.00 STK	1
007-i000-5610.411.00-001	Expansievat cv-installatie 18-25 liter	1.00 STK	1
007-i000-5611.000.10-001	Radiatoren / leidingsysteem	446.00 BVO	2
007-i000-5632.101.00-001	Heater indirect gestookt <25kW	2.00 STK	4
007-i000-5721.220.00-001	Afzuigventilator	1.00 STK	2
007-i000-6100.110.00-001	Elektrische installatie	446.00 BVO	2
007-i000-6151.212.00-001	Laagspanning verdeelinrichting 10-15 groepen	1.00 STK	2
007-i000-6311.101.00-001	Lichtinstallatie algemeen BVO	446.00 BVO	2
007-i000-6311.400.00-001	Lamp algemeen	446.00 BVO	2

Code	Inspectie-element	Hoeveelheid	Conditie
007-i000-6324.200.10-001	Noodverlichting decentraal	446.00 BVO	2
007-i000-6511.300.00-001	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie	446.00 BVO	2
007-i000-6511.310.00-001	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie centrale	1.00 STK	1
007-i000-6513.220.00-001	Brandslanghaspel	1.00 STK	1
007-i000-6521.400.00-001	Inbraaksignalering installatie	446.00 BVO	2
007-t000-9063.320.00-001	Gevel-/plafondarmatuur middelgroot	3.00 STK	2
6522.160.00	Toegangscontrole stand alone codeslot	1.00 STK	1
6522.170.00	Toegangscontrole kabel/appendage	446.00 BVO	1
Interieur			
007-b001-2203.110.00-001	Systeemwand vast sanitair	3.00 M1	1
007-b001-3230.100.50-001	Hang-/sluitwerk algemeen	446.00 BVO	2
007-b001-4321.310.00-001	Vloerafwerklaag kunststof coating	165.00 m2	2
007-b001-4512.100.00-001	Systeemplafond/begane grond	20.00 m2	1
4321.310.00	Vloerafwerklaag kunststof coating	15.00 m2	1
Terrein			
007-t000-9032.121.00-001	Hekwerk gaashek <1m hoogte	80.00 M1	1
007-t000-9034.220.00-001	Draaipoort looppoort staal	1.00 STK	2
007-t000-9034.410.00-001	Schuifpoort handbediend	1.00 STK	2
007-t000-9041.110.00-001	Terreinverharding klinker	510.00 m2	2

Observatie

007-g101-2101.110.00-001 Massief metselwerk

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
GEVEL Gevel	N.v.t.	Gevel	199.00 m2	2

B00SM24 Beschadiging

Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditie
Serius	Hoog (eindstadium)	Plaatselijk (2% - 9%)	2



Toelichting

Het metselwerk is plaatselijk beschadigd. Direct herstel is niet noodzakelijk. De beschadigingen blijven monitoren en bij verergering herstellen.

007-g101-2116.100.51-001 Boeiboord/windveer <300mm schilderwerk dekkend

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
GEVEL Gevel	N.v.t.	Gevel	52.00 M1	3

B00EM03 Afbladderen

Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditie
Ernstig	Hoog (eindstadium)	Plaatselijk (2% - 9%)	3



Toelichting

Het schilderwerk bladdert plaatselijk af. Advies: het schilderwerk opnieuw uitvoeren.

007-g101-3130.100.00-001 Buitendeur

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
GEVEL Gevel	N.v.t.	Gevel	2.00 STK	3

B00EM35 Houtrot

Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditie
Ernstig	Hoog (eindstadium)	Plaatselijk (2% - 9%)	3



Toelichting

Er is houtrot waargenomen t.p.v. de deur aan de achterzijde van de kazerne. Advies: het houtrot verwijderen en herstellen. De deur opnieuw schilderen.

007-g101-3132.210.00-001 Overheaddeur (rol/sectional) handbediend

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
GEVEL Gevel	N.v.t.	Gevel	3.00 STK	2

B00SM72 Slijtage

Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditiescore
Serius	Midden (gevorderd stadium)	Regelmatig (10% - 29%)	2



Toelichting


De sectionaldeuren zijn verouderd en plaatselijk versleten en beschadigd. De deuren zijn bijna 30 jaar oud. Advies: de deuren op termijn van 1-3 jaar vervangen

007-g101-3132.210.00-002 Overheaddeur (rol/sectional) handbediend/uitgang boot

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
GEVEL Gevel	N.v.t.	Gevel	1.00 STK	2

B00SM24 Beschadiging

Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditiescore
Serius	Hoog (eindstadium)	Plaatselijk (2% - 9%)	2



Toelichting

De sectionaldeur t.p.v. de achtergevel is mechanisch beschadigd. Advies: de deur herstellen

007-g101-3141.110.00-001 Kozijnwerk hout

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
GEVEL Gevel	N.v.t.	Gevel	17.00 m2	3

B00EM35 Houtrot

Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditiescore
Ernstig	Hoog (eindstadium)	Plaatselijk (2% - 9%)	3



Toelichting

Er is houtrot waargenomen in 2 kozijnen t.p.v. de voorgevel. Advies: het houtrot verwijderen en herstellen en de kozijnen opnieuw schilderen.

007-g101-4110.210.00-001 Gevelafdichting kitvoeg

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
GEVEL Gevel	N.v.t.	Gevel	22.00 M1	3

B00SM40 Erosie, verwerking, verzanding

Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditie
Serius	Midden (gevorderd stadium)	Aanzienlijk (30% - 69%)	3



Toelichting

De kitvoegen zijn plaatselijk verweerd en drogen hierdoor uit. Direct herstel is niet noodzakelijk. Vervanging op termijn van 3-5 jaar is te verwachten.

007-g101-4111.120.00-001 Gevelafwerklaag voegwerk

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
GEVEL Gevel	N.v.t.	Gevel	199.00 m2	3

B00SM08 Afbrokkelen of afboeren

Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditie
Serius	Hoog (eindstadium)	Incidenteel (1%)	1



Toelichting


T.p.v. de achtergevel is afbrokkelend voegwerk waargenomen. Advies: het voegwerk herstellen.

007-g101-5212.320.00-001 Goot zink

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
GEVEL Gevel	N.v.t.	Gevel	72.00 M1	2

B00GA35 Vuil, aanslag, verkleuring

Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditie
Gering	Midden (gevorderd stadium)	Aanzienlijk (30% - 69%)	2



Toelichting

De goten zijn vervuild met afgevallen bladeren. Om kans op verstopping te voorkomen is het advies om de goten regelmatig te reinigen.

007-i000-5320.310.00-001 Centrale mengkraan

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
INSTA Installatie	N.v.t.	Installatie	1.00 STK	3
K00GV10 Ouder dan 75 % maar niet ouder dan 87,5 % van de levensduur				
Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditie	
Gering	Midden (gevorderd stadium)	Algemeen (70% - 100%)	3	



Toelichting

De installatie is 12 jaar oud. De theoretische levensduur van de installatie is 15 jaar en is bijna bereikt. Advies: er dient op termijn van 1-3 jaar rekening te worden gehouden met het vervangen van de installatie.

007-i000-5632.101.00-001 Heater indirect gestookt <25kW

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
INSTA Installatie	N.v.t.	Installatie	2.00 STK	4
K13GV03 Ouder dan 87,5 % van de levensduur				
Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditie	
Gering	Hoog (eindstadium)	Algemeen (70% - 100%)	4	



Toelichting

Het bouwjaar van de installatie was tijdens de inspectie niet te achterhalen. De theoretische levensduur van de installatie is 25 jaar. We hebben de indruk dat de theoretische levensduur van de installatie op 87,5% zit en hierop hebben we ook de conditie bepaald.

007-i000-6100.110.00-001 Elektrische installatie

Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
INSTA Installatie	N.v.t.	Installatie	446.00 BVO	2
E06SB05 Ontbreken van afdekkap van wandcontactdoos				
Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditie	
Serius	Hoog (eindstadium)	Incidenteel (1%)	1	



Toelichting

Op de zolder in de loods is een elektradoos zonder afdekkap waargenomen. Advies: de elektradoos voorzien van een afdekkap.

4321.310.00 Vloerafwerklaag kunststof coating				
Onderhoudseenheid	Inspectieplaats	Alternatieve classificaties	Hoeveelheid	Conditie
BINNE Binnen	N.v.t.	Interieur	15.00 m2	1
B00GA35 Vuil, aanslag, verkleuring				
Urgenties	Intensiteit	Omvang	Conditie	
Gering	Midden (gevorderd stadium)	Regelmatig (10% - 29%)	1	

**Toelichting**

De coatingvloer is vervuild door kalkaanslag. Advies: de vloeren regelmatig reinigen met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen. Dit kan worden meegenomen met het dagelijks onderhoud.

007 Brandweerkazerne Giethoorn

Exclusief btw
Jaren: 1-jan-2024 - 31-dec-2033 | Rapportindexering 1.02 % (01/01/2024)

Printdatum: 24-apr-2024
Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie
Jeroen van Veldhuizen

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheid	prijs	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
007 Brandweerkazerne Giethoorn																		
00 Algemene voorzieningen																		
0000.250.10D	NEN2767 inspectie 100-1000 m2 BVO		TB	4 Jaren	446 BVO	2,00	100%					920				958		
0000.250.10E	Dagelijks onderhoud/klachten 100-1000 m2 BVO		TB	1 Jaren	446 BVO	4,50	100%		2.007	2.027	2.048	2.069	2.090	2.111	2.133	2.155	2.177	2.199
Subtotaal									2.007	2.027	2.048	2.989	2.090	2.111	2.133	3.112	2.177	2.199
21 Buitenwand																		
2101.110.00L	Massief metselwerk vervangen		CB		199 m2	375,00	100%											
2116.100.51O	Boeiboord <300mm schilderwerk DK vervolg syst		CB		52 M1	13,90	100%			730						776		
2116.110.00L	Boeiboord hout vervangen		CB		52 M1	85,00	100%											
2116.110.00L	Boeiboord hout vervangen		CB		72 M1	85,00	100%											
Subtotaal										730						776		
22 Binnenwand																		
2203.110.00L	Systeemwand sanitair vervangen		CB		3 M1	150,00	100%											
Subtotaal																		
24 Trap en helling																		
2411.110.00L	Rechte steektrap hout vervangen		CB		1 STK	2.310,00	100%											
2412.110.00L	Niet rechte steektrap hout vervangen		CB		1 STK	2.500,00	100%											
2412.110.00L	Niet rechte steektrap hout vervangen		CB		1 STK	2.500,00	100%											
Subtotaal																		
27 Daken																		
2706.100.51O	Gootconstructie <300mm schw. DK vervolg syst		CB		72 M1	17,30	100%			1.258					1.324			
Subtotaal										1.258					1.324			
31 Buitenwandopening																		
3130.100.00L	Buitendeur vervangen		CB		2 STK	900,00	100%											
3130.100.40O	Buitendeur schilderwerk vervolg syst		CB		2 STK	95,00	100%					196						208
3132.210.00B	Overheaddeur (rol/sectional) handbediening servicebeurt		TB	1 Jaren	1 STK	116,00	100%		116	117	118	120	121	122	123	125	126	127
3132.210.00B	Overheaddeur (rol/sectional) handbediening servicebeurt		TB	1 Jaren	3 STK	116,00	100%		348	352	355	359	362	366	370	374	377	381
3132.210.00H	Overheaddeur (rol/sectional) handbediening herstellen		NC		1 STK	350,00	100%			354								
3132.210.00L	Overheaddeur (rol/sectional) handbediening vervangen		CB		1 STK	5.500,00	100%											

Code	Omschrijving	Inspectieplaat	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3132.210.00L	Overheaddeur (rol/sectional) handbediening vervangen		CB		3 STK	5.900,00	100%		17.881								
3141.100.40O	Kozijnwerk schilderwerk buiten vervolg syst		CB		17 m2	45,00	100%		773						821		
3141.100.70B	Raam/deur hang-/sluitwerk algemeen servicebeurt		TB	3 Jaren	446 BVO	0,51	100%		230			237			244		
3141.100.70L	Raam/deur hang-/sluitwerk algemeen vervangen		CB		446 BVO	5,00	100%										
3141.110.00H	Kozijnwerk hout herstellen houtrot		NC		17 m2	14,71	100%		253								
3141.110.00L	Kozijnwerk hout vervangen		CB		17 m2	715,00	100%										
3141.241.00L	Waterslagen aluminium gemoffeld vervangen		CB		8 M1	45,00	100%										
Subtotaal								464	19.958	474	674	720	488	493	1.564	503	717
32 Binnenwandopening																	
3230.100.50B	Hang-/sluitwerk servicebeurt en klein onderhoud		TB	3 Jaren	446 BVO	0,51	100%		230			237			244		
3230.100.50L	Hang-/sluitwerk vervangen		CB		446 BVO	5,20	100%										
Subtotaal									230			237			244		
37 Dakopening																	
3722.110.00L	Dakraam hout vervangen		CB		4 STK	625,00	100%										
Subtotaal																	
41 Buitenwandafwerking																	
4110.210.00L	Gevelfadichting kitvoeg vervangen		CB		22 M1	40,00	100%					916					
4111.120.00H	Gevelfafwerklaag voegwerk algemeen herstellen		NC		199 m2	1,76	100%		354								
4111.120.00L	Gevelfafwerklaag voegwerk algemeen vervangen		CB		199 m2	70,00	100%										
4111.120.00Z	Gevelfafwerklaag voegwerk periodiek herstellen		TB	5 Jaren	199 m2	11,60	100%	2.308							2.478		
Subtotaal								2.308	354			916			2.478		
43 Vloerafwerking																	
4321.310.00F	Vloerafwerklaag kunststof coating nieuwe laag		CB		165 m2	75,00	100%					12.888					
4321.310.00F	Vloerafwerklaag kunststof coating nieuwe laag		CB		15 m2	75,00	100%										
Subtotaal												12.888					
45 Plafondafwerking																	
4512.100.00B	Systeemplafond algemeen onderhouden		TB	3 Jaren	20 m2	1,73	100%				36			37			38
4512.100.00L	Systeemplafond algemeen vervangen		CB		20 m2	50,00	100%										
4522.110.00L	Plafondbekleding hout vervangen		CB		45 m2	93,00	100%										
4522.170.00L	Plafondbekleding gipsplaten vervangen		CB		25 m2	56,00	100%										
Subtotaal											36			37			38
47 Dakafwerking																	
4712.181.00L	Hellende dakafw. profielplaat staal vervangen		CB		440 m2	75,00	100%										
Subtotaal																	

Code	Omschrijving	Inspectieplaa ts	OR	Frequentie	Hoeveelhei d	Eenheidprijs	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
51 Warmteopwekking																	
5121.142.00B	Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW servicebeurt		TB	1 Jaren	1 STK	174,00	100%	174	176	178	179	181	183	185	187	189	191
5121.142.00L	Atmosf. gasketel wand HR 25-50kW vervangen		CB		1 STK	3.000,00	100%										
Subtotaal								174	176	178	179	181	183	185	187	189	191
52 Afvoer																	
5212.320.00C	Goot zink reinigen		TB	2 Jaren	72 M1	3,00	100%	216	218		223		227		232		237
5212.320.00L	Goot zink vervangen		CB		72 M1	90,00	100%										
5212.620.00L	HWA staal vervangen		CB		26 M1	100,00	100%										
Subtotaal								216	218		223		227		232		237
53 Water																	
5320.310.00L	Centrale mengkraan vervangen		CB		1 STK	2.400,00	100%				2.474						
5321.201.50L	Close-in Boiler vervangen		CB		1 STK	425,00	100%										466
5322.100.00B	Voorraadboiler indir. verwarmd algem. servicebeurt		TB	1 Jaren	1 STK	125,00	100%	125	126	128	129	130	132	133	134	136	137
5322.100.00L	Voorraadboiler indir. verwarmd algem. vervangen		CB		1 STK	1.300,00	100%										
Subtotaal								125	126	128	2.603	130	132	133	134	136	603
55 Koude opwekking en distributie																	
5512.112.00B	Split systeem enkelvoudig 3-6kW servicebeurt		TB	1 Jaren	1 STK	116,00	100%	116	117	118	120	121	122	123	125	126	127
5512.112.00L	Split systeem enkelvoudig 3-6kW vervangen		CB		1 STK	4.000,00	100%										
Subtotaal								116	117	118	120	121	122	123	125	126	127
56 Warmtedistributie																	
5610.411.00L	Expansievat cv-installatie 18-25 ltr vervangen		CB		1 STK	450,00	100%										
5611.000.10L	Radiatorsysteem algemeen vervangen		CB		446 BVO	7,00	100%										
5611.100.10L	Radiatorsysteem algemeen vervangen		CB		446 BVO	0,00	100%										
5632.101.00B	Heater indirect gestookt <25kW servicebeurt		TB	1 Jaren	2 STK	46,20	100%	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
5632.101.00L	Heater indirect gestookt <25kW vervangen		CB		2 STK	1.750,00	100%				3.608						
Subtotaal								92	93	94	3.703	96	97	98	99	100	101
57 Luchtbehandeling																	
5721.220.00B	Afzuigventilator servicebeurt		TB	1 Jaren	1 STK	70,00	100%	70	71	71	72	73	74	74	75	76	77
5721.220.00L	Afzuigventilator vervangen		CB		1 STK	1.500,00	100%								1.610		
Subtotaal								70	71	71	72	73	74	74	1.686	76	77
61 Centrale elektrische voorzieningen																	
6100.110.00D	NEN 3140 inspectie		TB	4 Jaren	446 BVO	0,69	100%				317				330		
6100.110.00L	Elektrische installatie vervangen		CB		446 BVO	20,20	100%										
6151.212.00L	Laagsp. verdeelinrichting 10-15 grp vervangen		CB		1 STK	2.200,00	100%										
Subtotaal											317				330		

Code	Omschrijving	Inspectieplaats	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidprijs	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
63 Verlichting																	
6311.101.00L	Lichtinstallatie algemeen vervangen		CB		446 BVO	37,50	100%										
6311.400.00L	Lamp algemeen vervangen		TB	2 Jaren	446 BVO	1,73	100%	772	779		795		812		828		845
6324.200.10B	Noodverlichting jaarlijks onderhoud en kleine reparatie		TB	1 Jaren	446 BVO	0,51	100%	227	230	232	234	237	239	242	244	247	249
6324.200.10K	Noodverlichting accu's vervangen		TB	4 Jaren	446 BVO	1,73	100%				795				828		
6324.200.10L	Noodverlichtingarmatuur decentraal vervangen		CB		446 BVO	4,50	100%								2.155		
Subtotaal								999	1.009	232	1.825	237	1.051	242	4.056	247	1.095
65 Beveiliging																	
6511.300.00B	Brandmeld en ontruimingsinstallatie servicebeurt		TB	1 Jaren	446 BVO	0,58	100%	259	261	264	267	269	272	275	278	281	283
6511.300.00L	Brandmeld en ontruimingsinstallatie vervangen		CB		446 BVO	17,50	100%								8.380		
6511.310.00B	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie centrale servicebeurt		TB	1 Jaren	1 STK	110,00	100%	110	111	112	113	115	116	117	118	119	121
6511.310.00K	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie centrale accuset		TB	5 Jaren	1 STK	116,00	100%	116					122				
6511.310.00L	Brandmeld- en ontruimingsinstallatie centrale vervangen		CB		1 STK	5.500,00	100%										
6513.220.00B	Brandslanghaspel servicebeurt		TB	1 Jaren	1 STK	25,40	100%	25	26	26	26	26	27	27	27	28	28
6513.220.00K	Brandslanghaspel slang vervangen		CB		1 STK	174,00	100%										
6513.220.00Z	Brandslanghaspel afpersen		TB	5 Jaren	1 STK	46,20	100%	46					49				
6521.400.00B	Inbraakinstallatie servicebeurt		TB	1 Jaren	446 BVO	0,29	100%	129	131	132	133	135	136	137	139	140	142
6521.400.00K	Inbraakinstallatie accuset		TB	5 Jaren	446 BVO	1,16	100%	517					544				
6521.400.00L	Inbraakinstallatie vervangen		CB		446 BVO	4,00	100%								1.915		
6522.160.00B	Toegangscontrole stand alone codeslot servicebeurt		TB	1 Jaren	1 STK	70,00	100%	70	71	71	72	73	74	74	75	76	77
6522.160.00L	Toegangscontrole stand alone codeslot vervangen		CB		1 STK	820,00	100%										
6522.170.00L	Toegangscontrole kabel+appendage vervangen		CB		446 BVO	2,31	100%										
Subtotaal								1.273	599	606	612	618	1.339	631	10.932	644	650
74 Sanitaire voorzieningen																	
7410.210.10M	1 groeps toilet kleine renovatie		TB	10 Jaren	1 STK	585,00	100%						615				
7410.210.10V	1 groeps toilet vervangen		CB		1 STK	6.000,00	100%										
7410.210.30M	3 groeps toilet kleine renovatie		TB	10 Jaren	1 STK	870,00	100%						915				
7410.210.30V	3 groeps toilet vervangen		CB		1 STK	9.500,00	100%										
7411.200.00K	Doucheruimte kitwerk / klein onderhoud		TB	5 Jaren	1 STK	585,00	100%	585					615				
7411.200.00L	Doucheruimte vervangen		CB		1 STK	7.500,00	100%										
7411.800.00L	Wastrogcombinatie algemeen vervangen		CB		1 STK	1.400,00	100%										
Subtotaal								585					2.146				
90 Terreinvoorzieningen																	
9032.121.00L	Hekwerk gaashek <1m hoogte vervangen		CB		80 M1	30,00	100%										
9034.220.00L	Draaipoort looppoort staal vervangen		CB		1 STK	550,00	100%										

Code	Omschrijving	Inspectieplaat	OR	Frequentie	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	%	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9034.410.00L	Schuifpoort handbediend vervangen		CB		1 STK	4.000,00	100%										4.383
9041.110.00E	Terreinverharding klinker herstraten		CB		510 m2	1,25	100%				657					691	
9041.110.00L	Terreinverharding klinker vervangen		CB		510 m2	50,00	100%										
9063.320.00L	Gevel-/plafondarmatuur middelgroot vervangen		CB		3 STK	300,00	100%										986
Subtotaal											657					691	5.369
Totaal								8.430	26.967	3.949	14.010	18.307	7.971	5.473	25.955	4.888	11.402

007 Brandweerkazerne Giethoorn : Overzicht


Exclusief btw

Jaren: 1-jan-2024 - 31-dec-2033 | Rapportindexering 1.02 % (01/01/2024)

Printdatum: 24-apr-2024

Indeling op: 5, Object / 1, Inventarisclassificatie

Jeroen van Veldhuizen



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal	8.430	26.967	3.949	14.010	18.307	7.971	5.473	25.955	4.888	11.402
Eindtotalen	8.430	26.967	3.949	14.010	18.307	7.971	5.473	25.955	4.888	11.402
Kosten per vierkante meter	18,90	60,47	8,85	31,41	41,05	17,87	12,27	58,20	10,96	25,56
Gemiddelde kosten per periode		12.735								
Totaal vierkante meters		446								
Gemiddelde kosten per vierkante meter		28,55								
Pagina 6 van 6										