

College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Vergadering van 7 juli 2026

Beleid en Uitvoering - Team
Samenleving

14 2026_B&W_00499 Informatienota Onderwijshuisvesting - informeren

Samenstelling:

Aanwezig:

Erik de Groot, burgemeester en voorzitter; Melvin Smit, wethouder; Steven Bunt, wethouder; Tilko Gernaat, wethouder; Miriam Slomp-Dekkers, wethouder; Josée Woertman, gemeentesecretaris; Jelmer Trox, directiesecretaris

Samenvatting

In deze informatienota wordt de laatste stand van zaken rondom de voortgang van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs weergegeven.

Informatienota

Inleiding

We hebben toegezegd u periodiek op de hoogte te houden over de vorderingen binnen het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023. In deze informatienota geven we de laatste stand van zaken weer. Over de voortgang rondom de unilocatie wordt u separaat geïnformeerd.

Kernboodschap

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de bekostiging en realisatie van schoolgebouwen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. We hebben samen met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld, waarin de langtermijnvisie op de onderwijshuisvesting is opgenomen. Het IHP is het kader van waaruit we werken. Het biedt een overzicht van alle schoolgebouwen, hun staat en de noodzakelijke investeringen voor de komende jaren. We zien dat het IHP een katalysator is geweest voor de onderlinge samenwerking en de focus op de lange termijn. Het laatste IHP dateert van 2022 (vastgesteld door raad in 2023). In het najaar willen we het proces voor een herijking van het IHP opstarten, zodat het IHP weer volledig aansluit bij de laatste ontwikkelingen, zoals de veranderingen in leerlingaantallen en de (toekomstige) woningbouwplannen.

Strategisch perspectief op Steenwijk

De afgelopen jaren is er veel meer samenwerkingsbereidheid tussen de schoolbesturen ontstaan, mede doordat kleine scholen onder druk staan. Dit maakte dat we in 2025 gezamenlijk opnieuw hebben gekeken naar het scholenlandschap op de langere termijn, specifiek voor de stad Steenwijk. Dit was ook in lijn met het amendement van de raad om meer synergie te zoeken bij de huisvesting van het onderwijs. Als stip op de horizon zien we voor een kern als Steenwijk grotere clusters van onderwijsvoorzieningen (gebouwen voor minimaal 200 leerlingen) verspreid over de verschillende wijken/hoeken van Steenwijk. Dit perspectief is verwerkt in de stads- en omgevingsvisie.

Willem-Alexanderschool (Steenwijk-West)

De nieuwe inzichten maken dat we de in het IHP opgenomen renovatie van de Willem Alexanderschool (schoolbestuur Accrete) voor 2027 willen heroverwegen. Vervangende nieuwbouw bij de Zuidwester lijkt vanuit het nieuwe strategisch perspectief logischer. Dit heeft te maken met:

- De samenwerkingsintenties van de schoolbesturen Op Kop en Accrete;
- De ondersteuningsbehoefte van de wijk, die ook terug te zien is op school;
- De voortdurende groei van OBS de Samensprong (schoolbestuur Op Kop).

Ondanks dat er al meerdere noodunits bijgeplaatst zijn, staat de capaciteit van de Samensprong onder druk. De gedachte is dat bij vervangende nieuwbouw van de Willem-Alexanderschool op de locatie van de Zuidwester ook het ruimtegebrek van de Samensprong meegenomen kan worden om zo tot één brede structurele oplossing te komen. Hiervoor komen we nog met een concreet voorstel naar de raad.

Kindcentrum Johan Friso (Steenwijk-Zuidoost)

Begin dit jaar heeft u ingestemd met de aankoop van Meppelerweg 95 ten behoeve van de nieuwbouw van KC Johan Friso (Accrete). Naast het kantoorpand moet aanvullend een gedeelte van het ontwikkelgebied worden aangekocht van Rotij Grondontwikkeling Oost B.V. Conform de verwachting lijkt er nu overeenstemming te zijn bereikt over een grondruil met gesloten beurzen. Dit moet nog geformaliseerd worden. Na het lange voortraject, willen we het bouwproject straks voortvarend oppakken.

't PuzzelsTuk (Tuk)

Zoals we u eerder hebben laten weten, groeit deze nieuwe school (uit 2022) veel sneller dan voorzien. De school gebruikt momenteel al een deel van het dorps huis en de personeelskamer als leslokaal. De toekomstige woningbouw zal zorgen voor nog meer druk op de capaciteit van het gebouw. Vanuit het strategisch perspectief op Steenwijk is een grotere onderwijsvoorziening (school is gebouwd voor circa 110 leerlingen) wenselijk. Samen met het schoolbestuur Catent proberen we de toekomstige ruimtebehoefte goed in beeld te brengen. Aangrenzend aan het schoolperceel zijn nog meer gemeentelijke gronden, waardoor we uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie zien. Dit vraagt wel een herinrichting van het gebied en zal goed onderzocht en uitgewerkt moeten worden, ook in samenhang met andere ontwikkelingen binnen Tuk. Een gefaseerde oplossing (eerst tijdelijke uitbreiding met units, met over een aantal jaren een definitieve oplossing) ligt voor de hand. In een separaat raadsvoorstel zal dit later aan u worden voorgelegd.

Kindcentrum De Lisdodde (Wanneperveen)

Zoals u wellicht gezien heeft, verloopt de bouw voorspoedig. De verwachting is dat deze samenlevingsschool (schoolbesturen Accrete en Op Kop) na de kerstvakantie in gebruik genomen gaat worden.

De Wiedewereld en GBS Eben Haëzer (St Jansklooster)

Conform het IHP werken we met de schoolbesturen Accrete en Florion aan gezamenlijke vervangende nieuwbouw, inclusief kinderopvang in St Jansklooster. Het omgevingsplan is vastgesteld, maar nog niet definitief. Het gezamenlijke Programma van Eisen is vastgesteld en momenteel wordt er gewerkt aan de architectenselectie. Vanuit de buurt zijn het beperken van overlast en de verkeersveiligheid als belangrijke aandachtspunten meegegeven. We koersen vooralsnog op een oplevering en ingebruikname medio 2028.

De Veste (Blokzijl)

Vorig jaar zijn de beide basisscholen in Bloksijl gefuseerd en heeft de gemeenteraad ingestemd met vervangende nieuwbouw in Noordermaten IV in 2029 (fusieschool valt onder Accrete). Er is geen nieuw omgevingsplan voor Bloksijl nodig, maar via een BOPA-procedure (buitenplanse Omgevingsplanactiviteit) kan de juiste bestemming gerealiseerd worden. De voorbereidingen worden opgestart.

St Martinusschool, OBS de Voorpoort en KC het Kompas (Vollenhove)

Medio 2025 heeft de raad ingestemd met gezamenlijke vervangende nieuwbouw van de 3 scholen van

verschillende schoolbesturen (respectievelijk Aves, Op Kop en Accrete) op de locatie achter De Burght in 2028. Deze locatie kent echter een aantal gebruikers (survivalvereniging, corsovereniging, oudejaarshuisjes) waarvoor eerst alternatieve locaties gevonden moeten worden. We zijn met alle betrokkenen in goed overleg en er lijkt een concreet en breed gedragen plan te ontstaan. We hopen u dit nog in het najaar te kunnen voorleggen.

De 1e stap voor de scholen is het maken van een gezamenlijk Programma van Eisen. De verwachting is dat de overleggen hierover na de zomer beginnen.

Consequenties voor de gemeente

De financiële consequenties van de bijstellingen bij de uitvoering van het IHP worden meegenomen in de begroting. Op een aantal onderdelen is separate besluitvorming nodig en kunt u raadsvoorstellen tegemoet zien. In lijn met de eerdere toezegging (LTA 305) zullen we daarbij ook ingaan op mogelijke belemmeringen bij de lopende en geplande IHP projecten en hoe we daarop anticiperen.

Communicatie

De schoolbesturen, maar ook andere belanghebbenden zijn gesprekspartner. Zij zijn op de hoogte van de actuele stand van zaken. Er is geen verdere communicatie nodig.

Vervolg

We blijven u informeren over de voortgang van de unilocatie en projecten uit het IHP.

Besluit

In te stemmen met de informatienota over de onderwijshuisvesting.